


PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	PERÍODO					
			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						
		R\$ 1.358,35	R\$ 1.358,35					
2	PISO	100,00%		40,00%	30,00%	30,00%		
		R\$ 70.883,53		R\$ 28.353,41	R\$ 21.265,06	R\$ 21.265,06		
3	PAREDES E PAINÉIS	100,00%				100,00%		
		R\$ 6.485,32				R\$ 6.485,32		
4	ESCADA	100,00%						100,00%
		R\$ 7.593,49						R\$ 7.593,49
5	PINTURAS	100,00%						100,00%
		R\$ 2.146,60						R\$ 2.146,60
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					100,00%	
		R\$ 10.382,00					R\$ 10.382,00	
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%					100,00%	
		R\$ 7.747,34					R\$ 7.747,34	
8	URBANIZAÇÃO	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
		R\$ 12.016,68	R\$ 2.403,34	R\$ 4.806,67	R\$ 4.806,67			
9	LIMPEZA FINAL	100,00%						100,00%
		R\$ 3.328,65						R\$ 3.328,65
TOTAL GERAL		R\$ 121.841,88						
PARCIAS SIMPLES			R\$ 3.761,69	R\$ 33.160,08	R\$ 28.071,72	R\$ 27.780,32	R\$ 18.768,34	R\$ 13.088,74
PARCIAS ACUMULADAS			R\$ 3.761,69	R\$ 36.921,77	R\$ 64.993,49	R\$ 92.773,81	R\$ 111.542,15	R\$ 124.630,89
% SIMPLES		100,00%	3,09%	27,19%	21,38%	22,70%	15,87%	10,72%
% ACUMULADO			3,09%	30,28%	51,66%	74,42%	89,29%	100,00%

Eng.º Civil Paulo Victor
Silva e Souza
CREA-PA Nº 15.18260659