



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	R\$ 2.176,02	R\$ 2.176,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	100,00%					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:	R\$ 89.194,65	R\$ 14.859,83	R\$ 14.859,83	R\$ 14.859,83	R\$ 14.859,83	R\$ 14.859,83	R\$ 14.895,51
		100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	R\$ 2.130,80	R\$ 2.130,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	100,00%					
4	PAREDES E PAINÉIS:	R\$ 1.838,00	R\$ -	R\$ 1.838,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%		100,00%				
5	COBERTURA:	R\$ 37.806,30	R\$ -	R\$ 18.903,15	R\$ 18.903,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%		50,00%	50,00%			
6	REVESTIMENTOS:	R\$ 3.102,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.102,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%			100,00%			
7	PISOS:	R\$ 98.734,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.746,96	R\$ 49.367,40	R\$ 29.620,44	R\$ -
		100,00%			20,00%	50,00%	30,00%	
8	PINTURAS:	R\$ 79.740,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.922,07	R\$ 55.818,17
		100,00%					30,00%	70,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.317,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.658,80	R\$ 1.658,80
		100,00%					50,00%	50,00%
10	DRENAGEM:	R\$ 15.031,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.515,98	R\$ 7.515,98
		100,00%					50,00%	100,00%
11	ELEMENTOS ESPORTIVOS:	R\$ 18.074,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.074,16
		100,00%						100,00%
12	OUTROS ELEMENTOS	R\$ 12.065,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.065,28
		100,00%						100,00%
13	LIMPEZA FINAL:	R\$ 5.113,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.113,80
		100,00%						100,00%
TOTAL GERAL		R\$ 368.325,61	R\$ 19.166,65	R\$ 35.600,98	R\$ 56.611,94	R\$ 64.227,23	R\$ 77.577,12	R\$ 115.141,69
PARCIAIS SIMPLES			R\$ 19.166,65	R\$ 54.767,63	R\$ 111.379,57	R\$ 175.606,79	R\$ 253.183,92	R\$ 368.325,61
PARCIAIS ACUMULADAS			R\$ 19.166,65	R\$ 54.767,63	R\$ 111.379,57	R\$ 175.606,79	R\$ 253.183,92	R\$ 368.325,61
% SIMPLES		100,00%	5,20%	9,67%	15,37%	17,44%	21,06%	31,26%
% ACUMULADO			5,20%	14,87%	30,24%	47,68%	68,74%	100,00%