

**R E DA COSTA LIRA LTDA - EPP**  
**CNPJ/MF 83.894.683/0001-03**  
**FOX CONSTRUÇÕES**

271  
8

Objeto: Ampliação e Revitalização do Cemitério do Padre Ângelo  
 Contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá  
 Endereço: Estrada Fortaleza, esquina com Padre Vitório.  
 Data: 15 de setembro de 2022  
 Validade da Proposta: 60 dias

ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		CUSTO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
01	SERVIÇOS PRELIMINARES:	100,00%	100,00%				
		R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 1.394,54	R\$ 1.394,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	MOVIMENTO DE TERRA:	100,00%	100,00%				
		R\$ 292,79	R\$ 292,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04	FUNDAÇÕES:	100,00%	50,00%	50,00%			
		R\$ 3.170,00	R\$ 1.585,00	R\$ 1.585,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05	ESTRUTURA:	100,00%		100,00%			
		R\$ 7.710,66	R\$ -	R\$ 7.710,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	PAREDES E PAINÉIS:	100,00%		50,00%	50,00%		
		R\$ 6.678,56	R\$ -	R\$ 3.339,28	R\$ 3.339,28	R\$ -	R\$ -
07	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:	100,00%		100,00%			
		R\$ 2.221,77	R\$ -	R\$ 2.221,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	ESQUADRIAS:	100,00%		50,00%	50,00%		
		R\$ 8.315,05	R\$ -	R\$ 4.157,53	R\$ 4.157,53	R\$ -	R\$ -
09	REVESTIMENTOS:	100,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
		R\$ 55.028,92	R\$ 11.005,78	R\$ 11.005,78	R\$ 16.508,68	R\$ 16.508,68	R\$ -
10	PISOS:	100,00%		30,00%	30,00%	40,00%	
		R\$ 6.148,47	R\$ -	R\$ 1.844,54	R\$ 1.844,54	R\$ 2.459,39	R\$ -
11	PINTURAS:	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
		R\$ 31.250,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.500,09	R\$ 12.500,09	R\$ 6.250,05
12	SERRALHERIA:	100,00%					100,00%
		R\$ 1.044,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.044,25
13	URBANIZAÇÃO:	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
		R\$ 54.179,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.671,92	R\$ 21.671,92	R\$ 10.835,96
14	LIMPEZA FINAL:	100,00%					100,00%
		R\$ 1.410,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.410,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 180.200,05</b>					
<b>PARCIAIS SIMPLES</b>			<b>R\$ 15.633,11</b>	<b>R\$ 31.864,56</b>	<b>R\$ 60.822,04</b>	<b>R\$ 53.140,08</b>	<b>R\$ 19.540,26</b>
<b>PARCIAIS ACUMULADAS</b>			<b>R\$ 15.633,11</b>	<b>R\$ 47.497,67</b>	<b>R\$ 107.519,71</b>	<b>R\$ 160.659,79</b>	<b>R\$ 180.200,05</b>
<b>% SIMPLES</b>		<b>100,00%</b>	<b>8,68%</b>	<b>17,68%</b>	<b>33,31%</b>	<b>29,49%</b>	<b>10,84%</b>
<b>% ACUMULADO</b>			<b>8,68%</b>	<b>26,36%</b>	<b>59,67%</b>	<b>89,16%</b>	<b>100,00%</b>

ht

Verbo

*[Handwritten Signature]*

V. Piche

8/6