



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 103931469 | Nº SICONV 845829/2017 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUARÁ | APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias urbanas, meio fio e calçadas, drenagem supe

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	646.327,68	% Período:	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
2.	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	342.442,18	% Período:	100,00%	31,19%	23,46%	20,40%	7,54%	17,32%						
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	8.522,26	% Período:		88,00%	90,00%	92,00%								
2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2	8.522,26	% Período:				24,00%	38,00%	88,00%						
2.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.010,24	% Período:		100,00%										
2.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.071,06	% Período:		60,00%										
2.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	65.826,09	% Período:		37,28%	25,66%	24,65%	6,51%							
2.6.	CALÇADA	98.789,32	% Período:		37,62%	24,85%	23,87%	9,15%							
2.7.	SINALIZAÇÃO	70.167,16	% Período:		37,25%	20,30%	26,75%	7,67%							
2.8.	CANAL SÃO MIGUEL	83.533,77	% Período:										100,00%		
Total:		R\$ 987.769,74													

Período:	Repassse:	627.516,83	104.088,39	78.279,09	68.370,86	25.153,00	57.790,56
Contrapartida:	17.810,75	2.732,67	2.055,08	1.764,66	660,35	1.517,20	
Outros:							
Investimento:	645.327,68	106.821,06	80.334,17	70.166,82	25.813,35	59.307,76	
%:	65,33%	10,81%	8,13%	7,10%	2,61%	6,00%	
Repassse:	627.516,83	731.605,22	809.864,31	876.256,17	903.408,17	961.198,73	
Contrapartida:	17.810,75	20.549,42	22.508,50	24.393,46	25.063,81	26.571,01	
Outros:							
Investimento:	645.327,68	752.149,64	832.482,81	902.848,63	928.461,98	987.769,74	

SÃO MIGUEL DO GUARÁ
Local
quinta-feira, 29 de dezembro de 2022
Data

CESAR EDUARDO MEDEIROS
CANELAS FILHO:59345420282
Assinado de forma digital por CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO:59345420282

Responsável Técnico
Nome: CESAR EDUARDO M. CANELAS FILHO
CREAM/CAU: ENG. CIVIL - 1502763729
ART/RRT: PA20220846860