

NA

Obra

RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO

B.D.I.

30,50%


Encargos Sociais

Desonerado:  
Horista: 82,57%  
Mensalista: 42,38%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	01° MÊS	02° MÊS	03° MÊS	04° MÊS	05° MÊS	06° MÊS	07° MÊS	08° MÊS	09° MÊS	10° MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%									
		54.505,28	54.505,28									
2	DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO	100,00%	100,00%									
		17.345,84	17.345,84									
3	DEMOLIÇÃO DA PRAÇA EXISTENTE	100,00%	100,00%									
		6.941,94	6.941,94									
4	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	100,00%	100,00%									
		8.287,81	8.287,81									
5	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%							
		253.271,07	50.654,21	101.308,43	101.308,43							
6	CASA DE BOMBA	100,00%	100,00%									
		5.133,11	5.133,11									
7	CISTERNA	100,00%	50,00%	50,00%								
		18.946,56	9.473,28	9.473,28								
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	50,00%	50,00%								
		32.887,61	16.443,81	16.443,81								
9	ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND:	100,00%	100,00%									
		55.429,77	55.429,77									
10	MINI RAMPA DE SKATE	100,00%	100,00%									
		38.258,20	38.258,20									
11	LIMPEZA FINAL	100,00%	100,00%									
		12.915,93	12.915,93									
	Porcentagem		14,26%	1,38%	1,64%	10,05%	20,10%	20,10%	2,90%	5,14%	10,86%	13,56%
	Custo		71.851,12	6.941,94	8.287,81	50.654,21	101.308,43	101.308,43	14.606,39	25.917,09	54.702,01	68.345,70
	Porcentagem Acumulado		14,26%	15,64%	17,28%	27,33%	47,44%	67,54%	70,44%	75,58%	86,44%	100,00%
	Custo Acumulado		71.851,12	78.793,06	87.080,87	137.735,08	239.043,51	340.351,94	354.958,33	380.875,42	435.577,42	503.923,12



8

Pete