



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE ADITIVO

Objeto: Reforma e Ampliação da EMEI Divino Espírito Santo - Umarizal


Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá

Empresa: Konkreta Construtora Eireli - CNPJ 27.739.595/0001-58

Processo Licitatório: Concorrência nº 001/2023

Contrato: 20240093

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO COM ADITIVO	Executado	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
AMPLIAÇÃO							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	100,00%	100,00%				
		R\$ 4.977,94	R\$ 4.977,94				
2	MOVIMENTO DE TERRA:	100,00%	100,00%				
		R\$ 4.515,17	R\$ 4.515,17				
3	FUNDAÇÕES:	100,00%	100,00%				
		R\$ 5.683,68	R\$ 5.683,68				
4	ESTRUTURA:	100,00%	100,00%				
		R\$ 35.376,05	R\$ 35.376,05				
5	PAREDES E PAINÉIS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 32.240,88	R\$ 32.240,88				
6	COBERTURA:	100,00%	38,54%		30,73%	30,73%	
		R\$ 98.487,06	R\$ 37.960,91		R\$ 30.263,08	R\$ 30.263,08	
7	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 4.563,20	R\$ 4.563,20				
8	ESQUADRIAS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 12.939,38	R\$ 12.939,38				
9	REVESTIMENTOS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 28.628,72	R\$ 28.628,72				
10	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 7.778,93	R\$ 7.778,93				
11	PISOS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 33.296,01	R\$ 33.296,01				
12	FORROS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 11.077,96	R\$ 11.077,96				
13	PINTURAS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 27.161,95	R\$ 27.161,95				
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	100,00%				
		R\$ 17.539,75	R\$ 17.539,75				
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	100,00%	100,00%				
		R\$ 2.930,31	R\$ 2.930,31				
16	ELEMENTOS DE ESCOLA:	100,00%	100,00%				
		R\$ 7.839,07	R\$ 7.839,07				
17	LIMPEZA FINAL:	100,00%	100,00%				
		R\$ 1.367,80	R\$ 1.367,80				
REFORMA							
18	SERVIÇOS PRELIMINARES:	100,00%	100,00%				
		R\$ 1.766,40	R\$ 1.766,40				
19	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 2.817,76	R\$ 2.817,76				
20	PAREDES E PAINÉIS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 3.774,50	R\$ 3.774,50				
21	COBERTURA:	100,00%	23,49%	38,26%	38,26%		
		R\$ 183.316,70	R\$ 43.058,17	R\$ 70.129,27	R\$ 70.129,27		
22	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS	100,00%	100,00%				
		R\$ 12.046,19	R\$ 12.046,19				
23	ESQUADRIAS:	100,00%	8,70%			91,30%	
		R\$ 69.929,79	R\$ 6.081,90			R\$ 63.847,89	
24	FERRAGENS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 5.026,89	R\$ 5.026,89				
25	REVESTIMENTOS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 3.936,50	R\$ 3.936,50				
26	PISOS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 114.820,56	R\$ 114.820,56				
27	FORROS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 9.884,00	R\$ 9.884,00				
28	PINTURAS:	100,00%	48,29%			25,85%	25,85%
		R\$ 198.518,25	R\$ 95.869,86			R\$ 51.324,20	R\$ 51.324,20
29	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	100,00%				
		R\$ 22.597,95	R\$ 22.597,95				



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE ADITIVO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO COM ADITIVO	Executado	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
30	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	100,00%	100,00%				
		R\$ 8.102,85	R\$ 8.102,85				
31	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 7.300,40	R\$ 7.300,40				
32	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:	100,00%	100,00%				
		R\$ 3.624,32	R\$ 3.624,32				
33	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:	100,00%	100,00%				
		R\$ 15.418,27	R\$ 15.418,27				
34	SERRALHERIA:	100,00%	100,00%				
		R\$ 1.563,84	R\$ 1.563,84				
35	FACHADA DO MURO:	100,00%	100,00%				
		R\$ 32.968,03	R\$ 32.968,03				
36	PASSARELA	100,00%	100,00%				
		R\$ 57.088,54	R\$ 57.088,54				
37	LIMPEZA FINAL:	100,00%	100,00%				
		R\$ 10.942,40	R\$ 10.942,40				
TOTAL GERAL		R\$ 1.101.848,00					
PARCIAIS SIMPLES			R\$ 734.567,04	R\$ 70.129,27	R\$ 100.392,34	R\$ 145.435,16	R\$ 51.324,20
PARCIAIS ACUMULADAS			R\$ 734.567,04	R\$ 804.696,31	R\$ 905.088,65	R\$ 1.050.523,81	R\$ 1.101.848,00
% SIMPLES		100,00%	66,67%	6,36%	9,11%	13,20%	4,66%
% ACUMULADO			66,67%	73,03%	82,14%	95,34%	100,00%

PAULO VICTOR SILVA E SOUZA:02688426206 Assinado de forma digital por PAULO VICTOR SILVA E SOUZA:02688426206

Responsável Técnico
Paulo Victor Silva e Souza
Engenheiro Civil
CREA/PA: N° 1518260659