


Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA MODELO FNDE	
Endereço Da Obra:	COMUNIDADE SANTA RITA DA BARREIRA	
BDI (%):	28,82%	
Responsável Técnico:	DAVID MAIA	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%												R\$ 21.521,76
		R\$ 21.521,76												
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100%												R\$ 12.648,25
		R\$ 12.648,25												
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	100%												R\$ 25.266,26
		R\$ 25.266,26												
4	R\$ -	100%												R\$ 47.813,34
		R\$ 47.813,34												
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			100%										R\$ 28.393,09
				R\$ 28.393,09										
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)			100%										R\$ 9.013,87
				R\$ 9.013,87										
7	PAREDES E PAÍNES					60%		40%						R\$ 15.182,50
						R\$ 9.109,50		R\$ 6.073,00						
8	ESQUADRIAS					60%		40%						R\$ 33.282,97
						R\$ 19.969,78		R\$ 13.313,19						
9	COBERTURA							100%						R\$ 44.628,81
								R\$ 44.628,81						
10	REVESTIMENTO							40%		60%				R\$ 55.650,25
								R\$ 22.260,10		R\$ 33.390,15				
11	PAVIMENTAÇÃO									40%		60%		R\$ 30.392,46
										R\$ 12.156,98		R\$ 18.235,48		
12	PINTURA									40%		60%		R\$ 22.578,62
										R\$ 9.031,45		R\$ 13.547,17		
13	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS											100%		R\$ 9.647,26
												R\$ 9.647,26		
14	SERVIÇOS FINAIS									40%		60%		R\$ 1.505,83
										R\$ 602,33		R\$ 903,50		
TOTAL GERAL (R\$)														R\$ 357.525,27
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 107.249,61	R\$ 37.406,96	R\$ 29.079,28	R\$ 86.275,10	R\$ 55.180,91	R\$ 42.333,41							R\$ 357.525,27
TOTAL (%)		30%	10%	8%	24%	15%	12%							
ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 107.249,61	R\$ 144.656,57	R\$ 173.735,85	R\$ 260.010,95	R\$ 315.191,86	R\$ 357.525,27							
ACUMULADO (%)		30%	40%	49%	73%	88%	100%							


 David da S. Maia Gonçalves
 Engenheiro Civil
 CREA/PA: 151507968-5