


<b>PROponente:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ</b>	<b>MUNICÍPIO/UF:</b>	<b>SÃO MIGUEL DO GUAM</b>	
<b>Objeto:</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ</b>	<b>BDI (%):</b>	<b>27,72%</b>	
<b>Endereço obra:</b>	<b>BAIRRO PALMEIRAS / PORTELINHA / PADRE ÂNGELO</b>	<b>BASE DE DADOS:</b>	<b>SINAPI SETEMBRO/2019 - DESONERADA</b>	
<b>RESP. TÉCNICO:</b>	<b>DAVID MAIA</b>	<b>REGISTRO PROF.:</b>	<b>CREA 151507968-5</b>	

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**DESONERADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
			15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.002,98	50,00%		50,00%				R\$ 28.002,98
			R\$ 14.001,49		R\$ 14.001,49				
2	1ª TRAVESSA	R\$ 454.641,22	70,00%		30,00%				R\$ 454.641,22
			R\$ 318.248,85		R\$ 136.392,37				
3	2ª TRAVESSA	R\$ 421.734,08	70,00%		30,00%				R\$ 421.734,08
			R\$ 295.213,86		R\$ 126.520,22				
4	3ª TRAVESSA	R\$ 395.426,54	70,00%		30,00%		0,00%		R\$ 395.426,54
			R\$ 276.798,58		R\$ 118.627,96		R\$ 0,00		
5	4ª TRAVESSA	R\$ 361.818,21	30,00%		70,00%		0,00%		R\$ 361.818,21
			R\$ 108.545,46		R\$ 253.272,75		R\$ 0,00		
6	TV. EVERALDO DE OLIVEIRA	R\$ 418.136,72	30,00%		70,00%		0,00%		R\$ 418.136,72
			R\$ 125.441,02		R\$ 292.695,70		R\$ 0,00		
7	RUA SARGENTO PALHETA	R\$ 128.292,02	30,00%		70,00%		0,00%		R\$ 128.292,02
			R\$ 38.487,61		R\$ 89.804,41		R\$ 0,00		
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		R\$ 1.176.736,87		R\$ 1.031.314,90		R\$ 0,00		<b>R\$ 2.208.051,77</b>
	<b>PERCENTUAL SIMPLES (%)</b>		53,29%		46,71%		0,00%		<b>100,00%</b>
	<b>ACUMULADO NO MÊS (R\$)</b>		R\$ 1.176.736,87		R\$ 2.208.051,77		R\$ 2.208.051,77		
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		53,29%		100,00%		100%		