

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMO

11  
8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO 100,00%	15 dias 100,00%	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 223,48	R\$ 223,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.231,63	R\$ 4.231,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.594,65	R\$ 1.594,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	FUNDAÇÕES	R\$ 3.055,93	R\$ 3.055,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	ESTRUTURA	R\$ 5.700,58	R\$ -	R\$ 5.700,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 12.589,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.589,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	COBERTURA	R\$ 9.603,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.603,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS	R\$ 4.687,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.687,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	ESQUADRIAS	R\$ 13.512,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.512,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	REVESTIMENTOS	R\$ 10.040,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.040,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	MODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 3.300,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.300,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	PISOS	R\$ 19.898,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.898,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	FORROS	R\$ 7.892,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.892,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	PINTURAS	R\$ 19.916,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.916,88	R\$ -	R\$ -
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.501,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.501,58	R\$ -
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 40.369,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.369,90
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 11.846,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.846,75
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.144,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.144,64
19	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 9.224,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.224,49
20	SERRALHERIA	R\$ 2.385,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.385,94
21	ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO	R\$ 820,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,99
22	OUTROS ELEMENTOS	R\$ 303,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,94
23	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.309,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.309,27
24	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.188,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.188,48
TOTAL GERAL		R\$ 189.343,24	R\$ 9.105,69	R\$ 5.700,58	R\$ 12.589,39	R\$ 14.290,69	R\$ 23.553,03	R\$ 19.299,63	R\$ 11.192,36	R\$ 19.916,88	R\$ 71.087,36	R\$ 6.609,62
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 9.105,69	R\$ 9.105,69	R\$ 14.806,27	R\$ 27.395,66	R\$ 41.686,34	R\$ 65.239,37	R\$ 85.138,00	R\$ 96.330,36	R\$ 116.247,24	R\$ 187.334,62	R\$ 193.943,84
PARCIAIS ACUMULADAS		R\$ 9.105,69	R\$ 9.105,69	R\$ 14.806,27	R\$ 27.395,66	R\$ 41.686,34	R\$ 65.239,37	R\$ 85.138,00	R\$ 96.330,36	R\$ 116.247,24	R\$ 187.334,62	R\$ 193.943,84
% SIMPLES		100,00%	4,71%	2,99%	6,91%	7,59%	12,18%	10,29%	5,70%	10,39%	38,77%	3,11%
% ACUMULADO		100,00%	4,71%	7,69%	14,60%	21,59%	33,74%	44,03%	49,73%	60,12%	98,89%	100,00%

Osvaldo Rodrigues de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA-PA: 1518999930