




ESTADO DO PARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
 LOCAL: TRAVESSA ALUIÍSIO PEDRO DE FARIAS E RUA FREI MIGUEL DE BULHÕES  
 CONVÊNIO Nº 866524/2018/CEF/MIN. CID. - LICITAÇÃO TP Nº 2/2021-0005 - CONTRATO Nº 7827/2021  
 EMPRESA EXECUTORA: MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ PARCIAL	% EXECUTADO	R\$ EXECUTADO	PERÍODO E VALOR						% A EXECUTAR	R\$ A EXECUTAR		
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	R\$ 18.536,49	10,05%	R\$ 1.862,92	15,00%	R\$ 2.780,47	15,00%	R\$ 2.780,47	15,00%	R\$ 2.780,47	15,00%	R\$ 2.780,47	89,95%	R\$ 16.673,57
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	R\$ 18.536,49		R\$ -	20,00%	R\$ 3.707,30	20,00%	R\$ 2.780,47	15,00%	R\$ 2.780,47	16,00%	R\$ 2.965,84	100,00%	R\$ 18.536,49
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.118,24	90,31%	R\$ 3.719,18	5,00%	R\$ 205,90	4,69%	R\$ 193,16					9,69%	R\$ 399,06
4	TERRAPLENAGEM	R\$ 21.099,77		R\$ -	20,00%	R\$ 4.219,95	20,00%	R\$ 3.164,97	15,00%	R\$ 3.164,97	16,00%	R\$ 3.375,96	100,00%	R\$ 21.099,77
5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 10.732,59		R\$ -	20,00%	R\$ 2.146,52	20,00%	R\$ 1.609,89	15,00%	R\$ 1.609,89	16,00%	R\$ 1.717,21	100,00%	R\$ 10.732,59
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 74.525,20		R\$ -	20,00%	R\$ 14.905,04	20,00%	R\$ 11.178,78	15,00%	R\$ 11.178,78	16,00%	R\$ 11.924,03	100,00%	R\$ 74.525,20
7	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 351.267,19	24,53%	R\$ 86.181,05	15,00%	R\$ 52.690,08	15,00%	R\$ 52.690,08	15,00%	R\$ 52.690,08	10,00%	R\$ 35.126,72	75,47%	R\$ 265.086,14
8	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	R\$ 259.379,57		R\$ -	20,00%	R\$ 51.875,91	20,00%	R\$ 38.906,94	15,00%	R\$ 38.906,94	16,00%	R\$ 41.500,73	100,00%	R\$ 259.379,57
9	CALÇADA	R\$ 98.441,96		R\$ -	20,00%	R\$ 19.688,39	20,00%	R\$ 14.766,29	15,00%	R\$ 14.766,29	16,00%	R\$ 15.750,71	100,00%	R\$ 98.441,96
10	SINALIZAÇÃO	R\$ 56.021,11		R\$ -			40,00%	R\$ 22.408,44	40,00%	R\$ 22.408,44	20,00%	R\$ 11.204,23	100,00%	R\$ 56.021,11
	<b>R\$ SIMPLES</b>	<b>R\$ 912.658,61</b>		<b>R\$ 91.763,15</b>		<b>R\$ 152.206,82</b>		<b>R\$ 127.877,89</b>		<b>R\$ 150.286,33</b>		<b>R\$ 137.550,11</b>	<b>89,95%</b>	<b>R\$ 820.895,46</b>
	<b>% SIMPLES</b>		10,05%		16,68%	16,68%	14,01%	16,47%	15,07%	11,04%				
	<b>R\$ ACUMULADO</b>				<b>R\$ 152.219,56</b>	<b>R\$ 304.426,38</b>	<b>R\$ 432.304,27</b>	<b>R\$ 582.590,60</b>	<b>R\$ 720.140,71</b>	<b>R\$ 820.895,46</b>				
	<b>% ACUMULADO</b>				15,68%	33,36%	47,37%	63,84%	78,91%	89,95%				



**PAULO VICTOR SILVA E SOUZA:02688426206**  
 Assinado de forma digital por PAULO VICTOR SILVA E SOUZA:02688426206  
 Dados: 2022.10.27 16:10:30 -03'00'