



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÃ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**CRONOGRAMA COM ADITIVO DE PRAZO E DE QUANTIDADES**

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO INICIAL	EXECUTADO	CUSTO COM ADITIVO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	SALDO A EXECUTAR em 2017
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	89,80%	100,00%	100,00%										R\$ 2.458,90
		R\$ 24.115,88	R\$ 21.656,98	R\$ 24.115,88	R\$ 2.458,90										R\$ 59,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	41,00%	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 79.489,41
		R\$ 134.727,81	R\$ 55.238,40	R\$ 134.727,81	R\$ 7.948,94	R\$ 7.948,94	R\$ 7.948,94	R\$ 7.948,94	R\$ 7.948,94	R\$ 7.948,94	R\$ 7.948,94	R\$ 7.948,94	R\$ 7.948,94	R\$ 7.948,94	R\$ 49,77%
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	57,61%	114,71%	100,00%										R\$ 83.629,37
		R\$ 146.467,89	R\$ 84.296,81	R\$ 168.016,18											R\$ 53,60%
4	FUNDAÇÕES/ESTRUTURA	100,00%	79,25%	170,81%	100,00%										R\$ 999.267,78
		R\$ 653.409,20	R\$ 517.834,81	R\$ 1.116.102,58											R\$ 100,00%
5	DRENAGEM	100,00%	0,00%	100,00%											R\$ 5.518,17
		R\$ 5.518,17	R\$ -	R\$ 5.518,17											R\$ 92,14%
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	7,85%	100,00%											R\$ 4.285,49
		R\$ 4.651,03	R\$ 365,59	R\$ 4.651,03											R\$ 4,285,49
	TOTAL GERAL	R\$ 969.890,03	R\$ 679.482,56	R\$ 1.485.131,71											R\$ 2.759,09
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 10.407,34	R\$ 11.670,31	R\$ 97.689,11	R\$ 97.689,11	R\$ 97.689,11	R\$ 97.689,11	R\$ 97.689,11	R\$ 97.689,11	R\$ 97.689,11	R\$ 97.689,11	R\$ 97.689,11	R\$ 97.689,11	R\$ 97.689,11	R\$ 70,634,60
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 10.407,34	R\$ 10.198,16	R\$ 198.674,26	R\$ 297.364,37	R\$ 395.053,48	R\$ 492.742,59	R\$ 590.431,69	R\$ 688.120,80	R\$ 785.809,90	R\$ 883.499,00	R\$ 981.188,11	R\$ 1.078.877,21	R\$ 1.176.566,32	R\$ 773.646,12
	% ACUMULADO	1,07%	9,45%	20,54%	30,58%	40,77%	50,86%	60,94%	71,02%	81,10%	91,18%	101,26%	111,34%	121,42%	R\$ 78,68%

PAULO VICTOR SILVA E SOUZA:02688426206  
 Assinado de forma digital por PAULO VICTOR SILVA E SOUZA:02688426206

Responsável Técnico  
 Paulo Victor Silva e Souza  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PA, Nº 1518260659

