



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Julho

---

- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Complexo do “DNIT”
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222821
- Data de Início da Obra: 06 de Junho de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 274.982,64
- Valor total aplicado: R\$ 168.177,48
- Percentual aplicado: 61,16 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 168.177,48
- Percentual aplicado no mês vigente: 61,16 %

- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
  - Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Bloquetagem Rua Santo Expedito.
  - Origem do Recurso: Próprio
  - Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
-



- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 257.298,88
- Percentual aplicado: 88,74 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 136.657,45
- Percentual aplicado no mês vigente: 47,13 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 16.999,15
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 5,86 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
  - Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Bloquetagem Rua Sem Denominação (Final da Arquimedes Ataíde.
  - Origem do Recurso: Próprio
  - Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
  - Número do Processo Licitatório: 024/2022
-



- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 257.298,88
- Percentual aplicado: 88,74 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 136.657,45
- Percentual aplicado no mês vigente: 47,13 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 9.823,08
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 3,39 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
  - Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Bloquetagem Rua Vilse
  - Origem do Recurso: Próprio
  - Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
  - Número do Processo Licitatório: 024/2022
-



- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 257.298,88
- Percentual aplicado: 88,74 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 136.657,45
- Percentual aplicado no mês vigente: 47,13 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 16.356,40
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 5,64 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
  - Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Serviços complementares no entorno da ponte do olho d'água
  - Origem do Recurso: Próprio
  - Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
-



- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 257.298,88
- Percentual aplicado: 88,74 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 136.657,45
- Percentual aplicado no mês vigente: 47,13 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 47.125,47
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 16,25 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
  - Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Bloquetagem na Rua Nossa Senhora Aparecida – Moacir Neto
  - Origem do Recurso: Próprio
-




- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 257.298,88
- Percentual aplicado: 88,74 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 136.657,45
- Percentual aplicado no mês vigente: 47,13 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 21.062,26
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 7,26 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
  - Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Bloquetagem Rua da Vitória – Moacir Neto
  - Origem do Recurso: Próprio
-



- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 257.298,88
- Percentual aplicado: 88,74 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 136.657,45
- Percentual aplicado no mês vigente: 47,13 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 10.151,97
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 3,50 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
  - Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Bloquetagem Travessa Nova 5 – Portelinha
  - Origem do Recurso: Próprio
-



- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 257.298,88
- Percentual aplicado: 88,74 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 136.657,45
- Percentual aplicado no mês vigente: 47,13 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 15.139,12
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 5,22 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
  - Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Passagem Felipe Brito (EMEF Raimunda Pinho).
  - Origem do Recurso: FUNDEB
  - Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
-





- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222765
- Data de Início da Obra: 06 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 904.659,52
- Valor total aplicado: R\$ 886.578,84
- Percentual aplicado: 98,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 165.264,71
- Percentual aplicado no mês vigente: 18,27 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
  - Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Rua Fernando Cruz (EMEF Padre Leandro Pinheiro).
  - Origem do Recurso: FUNDEB
-



- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222773
- Data de Início da Obra: 10 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 10 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.122.215,47
- Valor total aplicado: R\$ 1.105.946,66
- Percentual aplicado: 98,55 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 401.715,91
- Percentual aplicado no mês vigente: 35,80 %



- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
  - Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Rua Cel Bertino Gomes
  - Origem do Recurso: Próprio
-



- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 316.380,32
- Percentual aplicado: 100 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 18.746,56
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 5,93 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 1.306,56
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 0,41 %



- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
  - Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Passagem Júlio tavares
  - Origem do Recurso: Próprio
-



- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 316.380,32
- Percentual aplicado: 100 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 18.746,56
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 5,93 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 11.200,00
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 3,54 %



- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
  - Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Rua Vilse
  - Origem do Recurso: Próprio
-



- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 316.380,32
- Percentual aplicado: 100 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 18.746,56
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 5,93 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 6.240,00
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 1,97 %



- Objeto da Obra: Revitalização da orla do Rio Guamá (2ª Etapa)
  - Nome do Contratado: M & B Engenharia LTDA
  - Local de Execução da Obra: Orla do Rio Guamá
  - Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
  - Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
-




- Número do Processo Licitatório: 2/2022-006
- Número do Contrato: 20222803
- Data de Início da Obra: 21 de Junho de 2021
- Data de Fim da Obra: 21 de dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 968.890,03
- Valor total aplicado: R\$ 113.553,91
- Percentual aplicado: 11,72 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 113.553,91
- Percentual aplicado no mês vigente: 11,72 %



- Objeto da Obra: Recuperação Asfáltica de vias urbanas do bairro Perpétuo Socorro e Raimundo Guerreiro – São Miguel do Guamá
  - Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
  - Local de Execução da Obra: Vias urbanas do bairro Perpétuo Socorro e Raimundo Guerreiro – São Miguel do Guamá.
-



- Origem do Recurso: Governo do Estado - SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-003
- Número do Contrato: 20222807
- Data de Início da Obra: 30 de Junho de 2022
- Data de Fim da Obra: 27 de Dezembro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 2.085.021,96
- Valor total aplicado: R\$ 869.454,16
- Percentual aplicado: 41,70 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 869.454,16
- Percentual aplicado no mês vigente: 41,70 %



- Objeto da Obra: Recuperação das vicinais de acesso ao Ramal da Santana – Zona Rural do município de São Miguel do Guamá.
  - Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
-



- Local de Execução da Obra: Ramal da Santana – Zona Rural de São Miguel do Guamá
- Origem do Recurso: Governo do Estado – SETRAN
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-002
- Número do Contrato: 20221666
- Data de Início da Obra: 16 de março de 2022
- Data de Fim da Obra: 12 de setembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.051.618,08
- Valor total aplicado: R\$ 399.614,87
- Percentual aplicado: 38,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 399.614,87
- Percentual aplicado no mês vigente: 38,00 %

