



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVICIOS	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	5º Mes	6º Mes	7º Mes	8º Mes	9º Mes	10º Mes	11º Mes	12º Mes
1	SERVICIOS PRELIMINARES:	100,00%											
		R\$ 18.844,64	R\$ 18.844,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA:	100,00%											
		R\$ 16.545,28	R\$ 16.545,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	FUNDAÇÕES:	100,00%											
		R\$ 81.744,77	R\$ 40.872,39	R\$ 40.872,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ESTRUTURA:	100,00%											
		R\$ 83.686,17	R\$ -	R\$ 16.737,23	R\$ 41.843,09	R\$ 25.105,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PAREDES E PAINES:	100,00%											
		R\$ 94.273,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.136,90	R\$ 47.136,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	COBERTURA:	100,00%											
		R\$ 281.042,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.521,29	R\$ 140.521,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:	100,00%											
		R\$ 17.032,07	R\$ -	R\$ 17.032,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	ESQUADRIAS:	100,00%											
		R\$ 88.655,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.655,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	REVESTIMENTOS:	100,00%											
		R\$ 138.647,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.323,65	R\$ 69.323,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:	100,00%											
		R\$ 10.751,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	PISOS:	100,00%											
		R\$ 198.525,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.751,58	R\$ 30,00%	R\$ -
12	FORROS:	100,00%											
		R\$ 55.636,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00%	R\$ 59.657,80	R\$ -
13	PINTURAS:	100,00%											
		R\$ 85.480,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%											
		R\$ 61.276,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.638,32	R\$ 30,638,32	R\$ 100,00%
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	100,00%											
		R\$ 2.854,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.854,83
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	100,00%											
		R\$ 47.997,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.199,08	R\$ 28.798,62	R\$ -	R\$ -
17	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:	100,00%											
		R\$ 877,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 877,83
18	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:	100,00%											
		R\$ 16.389,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.389,05
19	SERRALHERIA:	100,00%											
		R\$ 1.033,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.033,19
20	ELEMENTOS DE ESCOLA:	100,00%											
		R\$ 15.812,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.812,78
21	PASSARELA	100,00%											
		R\$ 27.327,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.327,15
22	MURO	100,00%											
		R\$ 101.512,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.512,25
23	FACHADA DO MURO	100,00%											
		R\$ 16.519,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.519,23
24	PEQUENAS OBRAS:	100,00%											
		R\$ 4.370,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.370,68

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

