



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	100,00%	100,00%									
		R\$ 54.623,98	R\$ 54.623,98									
2	DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO:	100,00%	100,00%									
		R\$ 17.431,17	R\$ 17.431,17									
3	DEMOLIÇÃO DA PRAÇA EXISTENTE:	100,00%	100,00%									
		R\$ 6.951,94	R\$ 6.951,94									
4	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO:	100,00%			100,00%							
		R\$ 8.323,39			R\$ 8.323,39							
5	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO:	100,00%				20,00%	40,00%	40,00%				
		R\$ 252.639,57			R\$ 50.527,91	R\$ 101.055,83	R\$ 101.055,83					
6	CASA DE BOMBA:	100,00%							100,00%			
		R\$ 5.154,27							R\$ 5.154,27			
7	CISTERNA:	100,00%								50,00%		
		R\$ 19.061,92							R\$ 9.530,96	R\$ 9.530,96		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%									50,00%	
		R\$ 33.001,17							R\$ 16.500,59	R\$ 16.500,59	R\$ 16.500,59	
9	ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND:	100,00%										100,00%
		R\$ 55.620,09										R\$ 55.620,09
10	MINI RAMPA DE SKATE:	100,00%										
		R\$ 38.397,72										
11	LIMPEZA FINAL:	100,00%										
		R\$ 12.988,82										R\$ 12.988,82
TOTAL GERAL		R\$ 504.194,04										
PARCIAIS SIMPLES			R\$ 72.055,15	R\$ 6.951,94	R\$ 8.323,39	R\$ 50.527,91	R\$ 101.055,83	R\$ 101.055,83	R\$ 14.685,23	R\$ 28.031,55	R\$ 54.898,31	R\$ 68.608,91
PARCIAIS ACUMULADAS			R\$ 72.055,15	R\$ 79.007,09	R\$ 87.330,48	R\$ 137.858,39	R\$ 238.914,22	R\$ 339.970,05	R\$ 354.655,28	R\$ 380.686,83	R\$ 435.585,13	R\$ 504.194,04
% SIMPLES			14,29%	1,38%	1,65%	10,02%	20,04%	20,04%	2,91%	5,16%	10,89%	13,61%
% ACUMULADO			14,29%	15,67%	17,32%	27,34%	47,39%	67,43%	70,34%	75,50%	86,39%	100,00%

Paulo Victor Silva e Souza

Responsável Técnico
Paulo Victor Silva e Souza
Engenheiro Civil
CREA/PA: Nº 1518260659
ART:

Eng Civil Paulo Victor
Silva e Souza
CREA/PA Nº 1518260659

