

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	R\$ 2.672,06	R\$ 2.672,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	100,00%					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:	R\$ 89.194,65	R\$ 14.859,83	R\$ 14.859,83	R\$ 14.859,83	R\$ 14.859,83	R\$ 14.859,83	R\$ 14.895,51
		100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	R\$ 15.228,95	R\$ 15.228,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	100,00%					
4	ESTRUTURA:	R\$ 16.385,81	R\$ -	R\$ 16.385,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%		100,00%				
5	PAREDES E PAINÉIS:	R\$ 12.022,36	R\$ -	R\$ 12.022,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%		100,00%				
6	COBERTURA:	R\$ 114.329,74	R\$ -	R\$ 57.164,87	R\$ 57.164,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%		50,00%	50,00%			
7	REVESTIMENTOS:	R\$ 20.290,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.290,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%			100,00%			
8	PISOS:	R\$ 97.165,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.433,16	R\$ 48.582,91	R\$ 29.149,74	R\$ -
		100,00%			20,00%	50,00%	30,00%	
9	PINTURAS:	R\$ 73.032,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.909,70	R\$ 51.122,62
		100,00%					30,00%	70,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.937,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.968,88	R\$ 2.968,88
		100,00%					100,00%	
11	ELEMENTOS ESPORTIVOS:	R\$ 18.074,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.074,16
		100,00%						100,00%
12	OUTROS ELEMENTOS	R\$ 11.678,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.678,19
		100,00%						100,00%
13	LIMPEZA FINAL:	R\$ 4.702,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.702,80
		100,00%						100,00%
	TOTAL GERAL	R\$ 480.712,80						
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 32.758,84	R\$ 32.758,84	R\$ 100.432,87	R\$ 111.748,05	R\$ 63.442,73	R\$ 68.888,15	R\$ 103.442,16
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 32.758,84	R\$ 32.758,84	R\$ 133.191,71	R\$ 244.939,76	R\$ 308.382,49	R\$ 377.270,64	R\$ 480.712,80
	% SIMPLES	100,00%	6,81%	20,89%	23,25%	13,20%	14,33%	21,52%
	% ACUMULADO		6,81%	27,71%	50,95%	64,15%	78,48%	100,00%

[Handwritten signature]