



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DATA: 22/12/2023

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)			
				30	60	90	120
I	SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 31.789,41	3,18%	50,00%			50,00%
				15.894,71	-	-	15.894,71
II	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ 85.335,66	8,53%	50,00%	50,00%		
				42.667,83	42.667,83	-	-
III	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 128.451,56	12,84%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				32.112,89	32.112,89	32.112,89	32.112,89
	DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 34.128,00	3,41%	100,00%			
				34.128,00	-	-	-
V	TERRAPLENAGEM	R\$ 257.760,17	25,76%	40,00%	30,00%	30,00%	
				103.104,07	77.328,05	77.328,05	-
VI	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ 139.716,68	13,96%		50,00%	50,00%	
				-	69.858,34	69.858,34	-
VII	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 268.974,43	26,88%		25,00%	25,00%	50,00%
				-	67.243,61	67.243,61	134.487,22
VIII	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 54.340,00	5,43%				100,00%
				-	-	-	54.340,00
Preço parciais (R\$)		1.000.495,91	R\$	227.907,49	289.210,72	246.542,89	236.834,81
Preço acumulados (R\$)				227.907,49	517.118,21	763.661,10	1.000.495,91
Percentuais parciais (%)				22,78%	28,91%	24,64%	23,67%
Percentuais acumulados (%)		100,00%	100,00%	22,78%	51,69%	76,33%	100,00%

ROGER DE MESQUITA
RANDEL:79
551173287

Assinado de forma digital por ROGER DE MESQUITA
 RANDEL:79551173287
 Dados: 2023.12.22 13:35:30 -03'00'

CLAUDINEY BARBOSA DOS SANTOS:655
85496204

Assinado de forma digital por CLAUDINEY BARBOSA DOS SANTOS:65585496204
 Dados: 2023.12.22 13:35:59 -03'00'

MAIS BRASIL CONSTRUTORA
RA
LTDA:26916
786000185

Assinado de forma digital por MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA:26916786000185
 Dados: 2023.12.22 13:36:11 -03'00'