

		ESTADO DO PARÁ										
		PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ										
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		Obra:	Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais									
		Local:	Comunidade Quilombola Cantagalo						Extensão:	10,800 Km		
		Município:	Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá									
		Prazo de execução:	120 dias						Data:			
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)								
				30	60	90	120	150	180	210		240
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 31.812,57	3,14%	50,00%				50,00%				
				15.906,29	-	-	15.906,29	-	-	-	-	
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ 87.918,59	8,69%	50,00%	50,00%							
				43.959,30	43.959,30	-	-	-	-	-	-	
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 131.862,48	13,03%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
				32.965,62	32.965,62	32.965,62	32.965,62	-	-	-	-	
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 35.424,00	3,50%	100,00%								
				35.424,00	-	-	-	-	-	-	-	
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 260.747,60	25,77%	40,00%	30,00%	30,00%						
				104.299,04	78.224,28	78.224,28	-	-	-	-	-	
VI	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ 139.733,32	13,81%		50,00%	50,00%						
				-	69.866,66	69.866,66	-	-	-	-	-	
VII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 269.771,47	26,66%		25,00%	25,00%	50,00%					
				-	67.442,87	67.442,87	134.885,74	-	-	-	-	
VIII	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 54.604,00	5,40%				100,00%					
				-	-	-	54.604,00	-	-	-	-	
Preço parciais (R\$)		1.011.874,03	R\$	232.554,24	292.458,72	248.499,43	238.361,64	-	-	-	-	-
Preço acumulados (R\$)				232.554,24	525.012,96	773.512,39	1.011.874,03	-	-	-	-	
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	22,98%	28,90%	24,56%	23,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentuais acumulados (%)				22,98%	51,89%	76,44%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
R\$ 93.692,04 / km												
Contrapartida proposta (%) =		1,17%										
Proponente =		R\$ 11.874,03	Proponente	2.728,95	3.431,91	2.916,06	2.797,10	-	-	-	-	-
Convenente =		R\$ 1.000.000,00	Convenente	229.825,29	289.026,81	245.583,36	235.564,54	-	-	-	-	-
Total =		R\$ 1.011.874,03										

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
 ENGº CIVIL CREA-PA 1502763729