



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Julho

- Objeto da Obra: Reforma do Prédio do Centro de Especialidades
- Nome do Contratado: MG Construtora Eireli ME
- Local de Execução da Obra: Prédio do Centro de Especialidades São Miguel do Guamá
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Carta Convite
- Número do Processo Licitatório: Convite – nº 01/2021-006
- Número do Contrato: 20210111
- Data de Início da Obra: 01 de Março de 2021
- Data de Fim da Obra: 28 de Junho de 2021
- Valor Total da Obra: R\$ 170.612,00
- Valor total aplicado: R\$ 170.611,83
- Percentual total aplicado: 100,00%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 54.169,14
- Percentual aplicado no mês vigente: 31,75%